

# 【別記3】保守点検業務内容一覧

NO. 6

■機器   ハウジングエアコン

点検内容	点検項目	報告書記入欄	点検月											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
機能点検	運転状況の確認(運転不可の場合、停止状態で確認)	ABDE		○						○				
	電気系統(室外機)の確認	BCD		○						○				
	冷媒系統の確認(※1)	B		○						○				
	送風機(室外機)の確認	E		○						○				
	電気系統(室内機)の確認	BDFH		○						○				
	送風機(室内機)の確認	EH		○						○				
状態点検	異音・振動(室外機)の確認	AE		○						○				
	電気系統(室外機)の確認	ADG		○						○				
	パネル(室外機)の確認	G		○						○				
	熱交換器(室外機)の確認	G		○						○				
	異音・振動(室内機)の確認	E		○						○				
	パネル(室内機)の確認	FG		○						○				
	水漏れ・結露有無の確認	F		○						○				
オプション	室外機熱交換器洗浄			-						-				
	水質の確認			-						-				
	パネル塗装補修			-						-				
	ドレンパン確認・清掃			-						-				
	熱交換器(室内機)の確認			-						-				
	室内機熱交換器洗浄			-						-				
	フィルター汚れ確認			-						-				
	フィルター清掃			-						-				
	フィルター洗浄(フィルターン)			-						-				
	加湿器確認・清掃(加湿器搭載の場合)			-						-				
	加湿器給排水バルブ切替(加湿器搭載の場合)			-						-				
	リモート点検			-						-				
【備考】														

注1   ○は、点検項目を示します。

注2   「報告書記入欄」は、点検完了後に提出する「空調冷熱機器保守点検作業報告書」の「点検結果」項目を示します。A：圧縮機   B：冷媒系統   C：保護機器   D：電気系統   E：送風機  
       F：ドレン   G：外装関係   H：室内機   I：付帯設備

注3   圧力計が常設されていない場合は、圧力の実測は除きます。

注4   アクティブフィルターが設置されている場合は、電源端子部の締め付けトルクが製作所規定の値から変更されている可能性が高いため、特に注意して緩みの有無を確認してください。

注5   機器の停止中、休止中の場合は点検できない項目があります。

注6   当院の都合により長期間停止している機器においては、圧力確認(可能なもの)・冷媒漏えい確認・外観確認を依頼します。

注7   ※1   『冷媒漏れ点検』に『気密検査』は含まれません。『気密検査』が必要な場合は別途依頼します。